

Es preveu que l'estructura del nou edifici de consulta ambulatoria estarà enllestida a finals d'any

Les obres de construcció del nou edifici d'atenció ambulatoria avancen segons la planificació inicial, i està previst que l'estructura estigui enllestida a finals del 2008. Paral·lelament s'està treballant en l'elaboració del pla d'equipaments que s'implementarà a principis de l'any vinent, quan l'obra estigui finalitzada. Aquest pla contempla tots els equipaments necessaris per al nou edifici: mobiliari, informàtica, material sanitari, etc.). Durant aquests darrers mesos s'ha posat en marxa definitivament el nou edifici d'instal·lacions, que ha incorporat nova maquinària i, entre d'altres, un nou sistema de producció d'aigua calenta que garanteix la destrucció permanent de la legionel·la. A més, s'ha construït un túnel subterrani que comunicarà el centre geriàtric amb el nou edifici d'atenció ambulatoria.



Entornat del terra de les instal·lacions 1 (edifici D)



Interior carrer interior disposament de mercaderies

L'evolució de l'edifici de consultes externes

Segons les estimacions dels encarregats de l'obra, està previst que la construcció del nou edifici d'atenció ambulatoria s'acabi a mitjans del mes de desembre. Un cop l'edifici quedï enllestit, s'hauran de sumar tres mesos més per tal d'equipar-lo i posar-lo en marxa. Així, si es compleixen les previsions, l'edifici obrirà les seves portes a finals del mes de març de 2009.

Característiques del nou edifici

Durant la primera fase d'obres s'ha fet l'edifici d'instal·lacions i un túnel subterrani, que comunicarà el centre geriatric amb el nou edifici d'atenció ambulatoria. Aquest túnel, que tindrà un total de 50 metres de llargada, facilitarà la comunicació i la logística del centre.

Una vegada es van centralitzar les instal·lacions es va procedir a l'enderroc de l'edifici industrial vell, a mitjans del mes d'abril, i a la construcció dels nous edificis de consultes externes.

L'estructura de l'edifici A es troba a la primera planta, l'edifici B i C ja té l'estructura completament acabada, i l'edifici D es troba en la fase del soterrani, com l'edifici E.

De moment, s'ha executat el 45% de les obres d'aquesta primera fase, que tindrà un cost total de 24 milions d'euros.

El nou edifici extern tindrà una su-

Noves instal·lacions a la sala de màquines del Geriàtric i al nou edifici industrial


Noves instal·lacions a la sala de màquines del Geriàtric

La sala de màquines del Geriàtric ha incorporat un nou connexió de la xarxa elèctrica que ha permès la ubicació definitiva de les instal·lacions als llocs corresponents.

S'amplia l'àrea d'urgències amb l'habilitació de nous espais d'atenció als pacients

Aquest mes de juliol entraran en funció tres nous boxes d'atenció per atendre els pacients d'urgències de l'Hospital General de Granollers. A més, s'han habilitat dos espais independents destinats a magatzem i sala de reunions per als professionals del Servei d'Urgències.

Aquests tres nous espais d'atenció al pacient contemplen totes les mesures de seguretat, higiene, sanitària i de climatització. Mentre que l'antic laboratori d'urgències s'ha dividit en dos ambients, un destinat a la sala de reunions i l'altre al magatzem.



EDIFICIS EXISTENTS:	EDIFICIS NOUS:
E-6: Urgències	A, B, C, D, E:
E-7: Hospitalització	Consultes externes
E-8: Geriàtric	/ E: Hospital de Dia
E-9: Asil Vell	H: Instal·lacions tècniques

perfil·le de 13.000 metres quadrats, 5.000 metres quadrats de soterranis reformats i 150 metres de galeries de serveis.

La segona fase d'obres preveu l'ampliació d'urgències, de radiologia, i de l'àrea quirúrgica. I en la tercera fase es rehabilitarà l'edifici històric.



Noves sales polivalents d'extracció de sang i consultoris d'anestèsia

També han finalitzat les obres de les 6 sales polivalents que, fins a mitg de març, faran la funció de sales d'extracció de sang, i després seran destinades a despatxos o consultes dels menegs d'anestèsia.



Interior dels nous boxes d'extracció de sang



Sala de reunions

Aquests tres nous boxes habilitats amb els últims avenços tècnics permetran poder oferir més intimitat i millor confort als pacients i als seus familiars, a la vegada que els professionals podran treballar de manera més còmoda i flexible.



Passadís de les sales polivalents

Pròximes passes...

Durant el proper mes de setembre s'organitzaran visites a les obres treballadors que ho desitgin i a que prèviament disposarem d'un consultor i mostra per tal de veure com quedaran els futurs espais del centre.

Pastormaster: nou sistema que garanteix la destrucció permanent de la legionel·la present en els sistemes de producció d'aigua calenta



L'Hospital ha instal·lat el nou sistema Pastormaster al edifici d'instal·lacions, un equip compacte que assegura la pasteurització i garanteix la destrucció permanent de la legionel·la.

L'equip aconseguirà mantenir la temperatura de la xarxa a un valor constant fins que la legionel·la és destruïda, desin-