

Plans de refugis en construcció en la
ciutat de Granollers.-

Num. 1.- Adaptació per refugi de la colectora.- tros al
costat de la fabrica Umbert.-

2.- Plans de nova construcció de refugi al carrer
de les Minetes.-

3.- Detalls construcció refugi carrer de les Minetes.

4.- idem idem accessos i pous ventilació.

5.- Plans de nova construcció d'un refugi tipus celu-
lar a la plaça Manuquer i Salvador. (en construc-
ció

Num 1.- L'adaptació a refugi de la colectora, está quasi llest,
en el tros que afronta amb la fabrica, utilitzant-se per refugi
dels treballadors de la mateixa: s'ha procedit a la construcció
a tot el llarg del refugi d'una solera, per tal d'aïllar les ai-
gues que s'escorren per la mateixa: s'han construït tres accessos
amb graons planers de 1,80 m. de llum, enlluïts degudament amb pas-
ta de ciment Portland, a mes de les corresponents xemeneies de ven-
tilació, bastides amb parets d'obra de maó de 15 cms. de gruix.

Queda protegit lateralment per terres i superiorment per terres
i gruix de pedra en sec.

Falten tots els serveis complementaris.

El cost actual de les obres realitzades, puja la quantitat d'
unes (34.000 pts) trenta quatre mil pessetes, aproximadament.

Num 2 - 3 - 4.- S'ha procedit a la nova construcció d'un re-
fugi tipus galeria al carrer de les Minetes, d'acord amb els plans
assenyalats amb els numeros 2, 3 i 4 amb protecció lateral i su-
perior, corresponent placa de xoc, tres accessos i conduccions de
ventilació.

Falten tots els serveis complementaris.

El cost actual de les obres realitzades es d'unes (160000 pts)
cent seixanta mil pessetes. aproximadament.

(segueix)

Actualment s'està construint amb la maxima rapidesa possible, un refugi tipus cel.lular emplaçat en el cor del nucli urbà de la ciutat.

Plans assenyalats amb el numero 5.-

- Granollers

Num. 1.- Adaptació per refugi de la col·lectora - tres al

Es procedeix també a la construcció d'una serie de refugis de menys cabuda, els quals constan degudament relacionats en els fulls de cens de refugis, que s'acompanyan: les despeses de la seva construcció en la major part d'ells, van a càrrec de la Junta Local de Defensa Passiva.

Actualment les factures, corresponents aquesta partida, ascendeixent a la quantitat aproximada d'unes (32000 pts) trenta dues mil pessetes.

Granollers Agost del 1938.

L'Arquitecte.

